Ti trasmetto i dati relativi al progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari.

L'impegno di spesa per i lavori € 26.500.000;

La Giunta Municipale approva il progetto per l'appalto integrato il 25.2.2015 e formula l'istanza di finanziamento alla Regione il giorno successivo, il 26.2.2015;

Il 19.11.2015 viene emesso dalla Regione il Decreto di Prenotazione della spesa, notificato al Comune il 2.2.2016;

Come è noto con la semplice prenotazione della spesa l'Amministrazione Comunale non poteva bandire la gara di appalto.

Il 17.3.2016 si insedia il Commissario Straordinario, Vania Contrafatto che, dopo non avere fatto nulla, viene revocata tra febbraio e marzo 2017. Al suo posto si insedia il prof. Rolle, Commissario Unico Nazionale.

Se non fosse intervenuto il D.Lgs 50/2016, il progetto definitivo da noi approvato, poteva andare in gara già nel 2015;

Il prof. Rolle incappa nel D.lgs. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti che non consentiva per questo tipo di opere di procedere con appalto integrato;

Dopo l'approvazione del D.lgs. 50/2016 si parla a lungo di un varo imminente del correttivo del D.lgs che possa consentire di appaltare opere del tipo di quella di Acqua dei Corsari con appalto integrato;

Finalmente l'anno successivo, nel 2017, viene varato il correttivo del D. Lgs 50/2016;

A questo punto il Commissario Rolle bandisce la gara di appalto, dopo avere adeguato il vecchio progetto all'intervenuta normativa;

In realtà il prof. Rolle non è preciso quando al sevizio del TG3 dichiara di disporre di un progetto esecutivo.

Andiamo alle fasi che seguono:

Considerato che la base dell'appalto è costituita da un progetto definitivo, chi si aggiudicherà la gara dovrà procedere nei mesi successivi alla progettazione esecutiva. Tra redazione del progetto esecutivo e sua approvazione, il cronoprogramma prevede un lasso di tempo di 6 mesi. A seguire si potrà aprire il cantiere. Tempi di realizzazione 24 mesi più 3 mesi per il collaudo, sempre da cronoprogramma. Quindi facendo rapidamente i conti: da quando l'aggiudicatario firmerà il contratto fino alla messa in funzione dell'opera, , trascorreranno 33 mesi;

Se è vera l'affermazione che l'espletamento della gara si è concluso, le verifiche documentali per l'aggiudicazione richiederanno circa 6 mesi. Si può quindi ipotizzare che questi 33 mesi possano decorrere dal settembre 2018.

L'apertura del cantiere dovrebbe avvenire a questo punto tra aprile e giugno 2019 e il funzionamento dell'impianto tra settembre e dicembre 2021.

Quanto detto, ovviamente non mette nel conto né contenziosi, sempre in agguato per un'opera pubblica e figurati per un'opera di 26 milioni di euro, né le capacità produttiva di chi si aggiudicherà l'appalto. Tecnis docet.

Per quanto si riferisce al secondo punto del quesito, cioè il destino dell'acqua trattata mediante ultrafiltrazione, questa è limitata al quantitativo necessario al riutilizzo interno a servizio dello stesso Impianto di Depurazione di Acqua dei Corsari:

- uso tecnologico presso i macchinari (griglie, centrifughe etc.);
- lavaggio degli ambienti operativi (piazzali, canalette etc.)
- Irrigazione delle aree a verde.